

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 1 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**A ORDINARIOS AÑO EN CURSO**

**03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**

**12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

1205PIM01614301090	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	198,000.	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			10,739,637.21	10,739,637.21	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			10,739,637.21	10,739,637.21	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			10,739,637.21	10,739,637.21	0.00					

**E FISMDF AÑO EN CURSO**

**AS AGUA Y SANEAMIENTO**

**03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA**

0301210876121010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA ( EL MANZANILLO II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	604,814.63	604,814.63	0.00	---	0.00	18.00 TANQUE	224.00	PERSONAS
0301210926121010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0069 SAN JOSE EL CARMEN	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	---	0.00	32.00 TANQUE	108.00	PERSONAS
0301211026121010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00	---	0.00	35.00 TANQUE	229.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,930,189.10	2,930,189.10	0.00					

**08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

0801211006141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,574,458.70	3,574,458.70	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	3,007.00	PERSONAS
0801211126141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	3,227.00	PERSONAS
0801211016141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0012 MONTE SION	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	362.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			10,712,451.79	10,712,451.79	0.00					

**09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 2 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0901210896141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	396,241.70	396,241.70	0.00	--	0.00	1.00	RED DE AGUA POTABLE	115.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			396,241.70	396,241.70	0.00						
<b>11</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO</b>										
1101210856141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	375,018.35	375,018.35	0.00	---	0.00	159.00	ML	1,624.00	PERSONAS
1105210436143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00	---	0.00	127.44	ML	1,220.00	PERSONAS
1105210406143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00	---	0.00	188.77	ML	420.00	PERSONAS
1101210296141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	---	0.00	154.69	ML	263.00	PERSONAS
1105210906143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ ( B. DE SAN DIEGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	---	0.00	305.00	ML	247.00	PERSONAS
1101210726141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA ( COL. MAESTROS DE MEXICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00	---	0.00	124.00	ML	886.00	PERSONAS
1105210866143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	---	36.44	352.10	ML	562.00	PERSONAS
1105AD0026143010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	89.75	4,222.50	M2	55,775.00	PERSONAS
1105210106143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	---	0.00	849.00	ML	1,797.00	PERSONAS
1105210826143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	404,064.74	404,064.74	0.00	---	0.00	66.00	ML	4,240.00	PERSONAS
1105210376141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ( COL. EL RELICARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	---	0.00	297.80	ML	1,132.00	PERSONAS
1105211046143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE ( COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	---	0.00	136.12	ML	240.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 3 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1105001036143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	--	0.00	174.00	ML	210.00	PERSONAS
1105210986143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ ( B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	330,817.18	330,817.18	0.00	--	0.00	154.69	ML	263.00	PERSONAS
1104AD008614301090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	917,198.88	917,198.88	0.00	--	97.02	4,222.50	M2	55,775.0	PERSONAS
1105210566143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA ( COL. DAMASCO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	461,495.53	461,495.53	0.00	--	0.00	51.00	ML	608.00	PERSONAS
1105AD001614301090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	--	81.83	54,915.5	ML	1,850.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			25,742,773.22	25,742,773.22	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			39,781,655.81	39,781,655.81	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA</b>											
2501210786121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	0059 POZO COLORADO	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	193.00	PERSONAS
2501210716121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0066 TAZA DE AGUA	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	--	0.00	588.00	M2	121.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,088,199.22	3,088,199.22	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,088,199.22	3,088,199.22	0.00						
<b>UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>											
<b>06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)</b>											
0600AD007615101090	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	--	70.27	12,030.0	ML	6,174.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,837,570.00	3,837,570.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,837,570.00	3,837,570.00	0.00						

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 4 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**UR URBANIZACIÓN**

**02 ELECTRIFICACIÓN**

0201210046141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA ( FRACC. NOGALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	--	42.21	1.00 OBRA	520.00	PERSONAS
0201210176141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	976,622.37	976,622.37	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	470.00	PERSONAS
0202210366144010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILLA)	0022 LA FLORECILLA	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	---	93.67	1.00 OBRA	491.00	PERSONAS
0201210586141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	470.00	PERSONAS
0202211106141010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00	--	0.00	1.00 OBRA	291.00	PERSONAS
0201210736141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	970,280.84	970,280.84	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	250.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

9,501,159.51 9,501,159.51 0.00

**04 ALUMBRADO PÚBLICO**

0401210446141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1,100.00	PERSONAS
0403AD0092461010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	158,000.	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

8,538,346.32 8,538,346.32 0.00

**09 CALLES**

0902AD0106153010900	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00	---	95.58	5.00 KM.	714.00	PERSONAS
0901211116153010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	696,016.69	696,016.69	0.00	---	0.00	799.68 M2	2,536.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

2,108,340.71 2,108,340.71 0.00

**10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 5 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1002AD006612301090	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00	--	17.69	4,306.56	M2	330.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,852,099.89	6,852,099.89	0.00						
<b>19 MUROS DE CONTENCIÓN</b>											
1901210756141010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	314,228.33	314,228.33	0.00	--	0.00	30.00	ML	212.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			314,228.33	314,228.33	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001210696141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0001 CABECERA MUNICIPAL	740,102.67	740,102.67	0.00	--	55.54	128.73	ML	100.00	PERSONAS
2001021466141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA ( COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00	--	0.00	231.77	ML	264.00	PERSONAS
2001210806141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES ( ANEXO EL EDEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	644,750.76	644,750.76	0.00	--	0.00	105.00	ML	470.00	PERSONAS
2001211056141010900	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL-RANCHERIA BUENA VISTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	824,505.16	824,505.16	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	127.00	PERSONAS
2001210656141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	962,240.50	962,240.50	0.00	--	0.00	163.35	ML	263.00	PERSONAS
2001210346141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	--	0.00	150.00	ML	1,932.00	PERSONAS
2001210816141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	978,418.95	978,418.95	0.00	--	0.00	118.00	ML	2,410.00	PERSONAS
2001AD011614101090	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE)	0028 EL AGUAJE	3,104,198.39	3,104,198.39	0.00	--	0.92	500.00	ML	549.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,521,009.78	9,521,009.78	0.00						
<b>23 VADO</b>											
2301210886141010900	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,065.76	550,065.76	0.00	--	0.00	12.50	PIEZA	7,200.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			550,065.76	550,065.76	0.00						

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 6 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>30</b>	<b>CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS</b>										
3001210576121010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W ( COL. ART. 115)	0001 CABECERA MUNICIPAL	604,223.07	604,223.07	0.00	---	0.00	64.00	M2	384.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			604,223.07	604,223.07	0.00						
<b>35</b>	<b>PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS</b>										
3504210516141010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	---	0.00	326.50	ML	1,370.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,241,997.84	1,241,997.84	0.00						
<b>36</b>	<b>CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
3601AD0036141010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	---	84.76	1.00	OBRA	1,580.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,599,917.90	2,599,917.90	0.00						
<b>41</b>	<b>TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS</b>										
4101210766121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	---	0.00	614.25	M2	240.00	PERSONAS
4101211066121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AUXILIADORA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00	---	0.00	718.80	M2	375.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,859,017.57	3,859,017.57	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			45,690,406.68	45,690,406.68	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>01</b>	<b>CUARTO DORMITORIO</b>										
0101040AD6111010900	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	---	83.95	25.00	PERSONAS	29.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,613,420.67	5,613,420.67	0.00						
<b>02</b>	<b>MURO FIRME</b>										
0201210976111010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00	---	0.00	19.00	MURO FIRME	107.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,355,254.25	1,355,254.25	0.00						

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 7 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>03 PISO FIRME</b>											
0301210936111010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	742,898.63	742,898.63	0.00	---	0.00	69.00	VIVIENDA	371.00	PERSONAS
0301210606111010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0054 PINABETAL	494,563.94	494,563.94	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	24.00	PERSONAS
0301211086111010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	469,835.74	469,835.74	0.00	---	0.00	19.00	VIVIENDA	24.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,707,298.31	1,707,298.31	0.00						
<b>05 TECHO FIRME</b>											
0501211076111010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	299,294.79	299,294.79	0.00	---	0.00	19.00	VIVIENDA	107.00	PERSONAS
0505AD005611301090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0004 COMUNIDAD LA SIERRA	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	100.00	278.00	VIVIENDA	515.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,149,294.79	2,149,294.79	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			10,825,268.02	10,825,268.02	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			103,223,099.73	103,223,099.73	0.00						
<b>E FISIMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA</b>											
0801200236141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	275.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,644,342.55	2,644,342.55	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,644,342.55	2,644,342.55	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001B2101614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0024 EJIDO LA ALBARRADA	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	---	0.00	500.00	ML	549.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 8 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

4,467,718.99    4,467,718.99    0.00

**Sub Total por Programa**

4,467,718.99    4,467,718.99    0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

7,112,061.54    7,112,061.54    0.00

**E FIS MDF REFRENDOS**

**AS AGUA Y SANEAMIENTO**

**08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

0801200306141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	---	60.48	1.00 POZO PROFUNDO	256.00	PERSONAS
0801200516141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	---	46.30	1.00 POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801200856141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	---	32.23	1.00 POZO PROFUNDO	449.00	PERSONAS
0801201206141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	---	20.30	1.00 POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

14,987,560.66    14,987,560.66    0.00

**11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO**

1105200776143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	---	61.33	154.69 ML	263.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,335,970.40    1,335,970.40    0.00

**Sub Total por Programa**

16,323,531.06    16,323,531.06    0.00

**UR URBANIZACIÓN**

**02 ELECTRIFICACIÓN**

0201200456141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	490,540.09	490,540.09	0.00	---	61.95	1.00 OBRA	491.00	PERSONAS
0201201036141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	---	71.36	1.00 OBRA	1,050.00	PERSONAS
0201201076141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	---	77.61	1.00 OBRA	550.00	PERSONAS



Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 9 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201200386141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	30.49	1.00 OBRA	520.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,114,499.59	6,114,499.59	0.00						
<b>10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>											
1001200246121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	995,591.37	995,591.37	0.00	---	68.85	564.25 M2	260.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			995,591.37	995,591.37	0.00						
<b>29 PUENTES</b>											
2901200286141010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	128,519.06	128,519.06	0.00	---	100.00	1.00 PUENTE	543.00	PERSONAS	
2901201096141010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA ( SAN FELIPE ECATEPEC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	841,767.48	841,767.48	0.00	---	74.70	8.00 ML	840.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			970,286.54	970,286.54	0.00						
<b>30 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS</b>											
3001201126121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA * EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	---	59.50	1.00 OBRA	699.00	PERSONAS	
3001200726121010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0001 CABECERA MUNICIPAL	870,369.55	870,369.55	0.00	---	39.94	563.05 M2	375.00	PERSONAS	
3001200806121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON	0001 CABECERA MUNICIPAL	930,365.58	930,365.58	0.00	---	100.00	497.25 M2	260.00	PERSONAS	
3001201146121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	---	100.00	1.17 M3	260.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,391,825.65	4,391,825.65	0.00						
<b>35 PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS</b>											
3504201166143010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	940,482.28	940,482.28	0.00	---	100.00	395.00 ML	1,370.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			940,482.28	940,482.28	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			13,412,685.43	13,412,685.43	0.00						

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**AFFPOA**

15-dic.-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 10 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

29,736,216.49    29,736,216.49    0.00

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**

**AS AGUA Y SANEAMIENTO**

**20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS**

2002040023922010400 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA    0001 CABECERA MUNICIPAL    3,132,605.91    3,132,605.91    0.00    ---    25.00    1.00 DOCUMENTO    158,000. PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

3,132,605.91    3,132,605.91    0.00

**Sub Total por Programa**

3,132,605.91    3,132,605.91    0.00

**OF OBLIGACIONES FINANCIERAS**

**02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS**

0202400019411010400 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES    0001 CABECERA MUNICIPAL    7,644,249.67    7,644,249.67    0.00    ---    0.29    1.00 DOCUMENTO    158,000. PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

7,644,249.67    7,644,249.67    0.00

**Sub Total por Programa**

7,644,249.67    7,644,249.67    0.00

**R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**

**07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA**

0702040143322020200 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA    0001 CABECERA MUNICIPAL    7,567,285.60    7,567,285.60    0.00    ---    86.95    12,500.0 TON.    158,000. PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

7,567,285.60    7,567,285.60    0.00

**Sub Total por Programa**

7,567,285.60    7,567,285.60    0.00

**RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA**

**01 ADQUISICIÓN DE SUELO**

0100140155811010200 ADQUISICION DE TERRENO    0001 CABECERA MUNICIPAL    12,000,000.00    12,000,000.00    0.00    ---    0.00    1.00 DOCUMENTO    158,000. PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

12,000,000.00    12,000,000.00    0.00

**Sub Total por Programa**

12,000,000.00    12,000,000.00    0.00

**SA SALUD**

**04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN**

**Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

**AFFPOA**

15-dic.-21

Pág. 11 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400040092541020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	--	47.53	1.00	ACCION	158,000.	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			31,544,141.18	31,544,141.18	0.00						
<b>FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
0202400019411010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	--	48.31	1.00	DOCUMENTO	158,000.	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,257,003.32	5,257,003.32	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,257,003.32	5,257,003.32	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			5,257,003.32	5,257,003.32	0.00						
<b>Total General</b>			187,612,159.47	187,612,159.47	0.00						

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ALFREDO DE JESÚS PÉREZ DÍAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ÁNGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE