

Página: 14

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Requerimiento	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Metatarget	Unidad de Medida		Población	Avance Actual	Avance Anual	
CP171040104204	Construcción de Albergue Indígena Cultura	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,988,000	\$1,988,000	\$1,988,000	\$1,988,000	\$1,794,558	\$1,794,558	\$1,794,558	90.29	00	Otros	158,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OMA TERMINADA CON AMBAG REGISTRADO. Registro: SIPTEN: Para el siguiente nivel.	
CP171010030509	Modernización de las Infraestructuras Vial Ruta 1 y de Bases de Datos López Mateo a La Cruz, Ruta de Acoha (Lado Sur), en San Cristóbal de las Casas	1521100301129139	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,471,296	\$1,471,296	\$1,471,296	\$1,470,243	\$1,470,243	\$1,470,243	\$1,470,243	99.93	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al proyecto de ejecución del Físico: Financiera: La información Físico-Financiera corresponde al proyecto del Ejercicio 2017 / Registro:	
CP1710401042031	Fortalecimiento de Calles Con Concreto Esmeralda en la Av. Central, Col 10 de Abril	01	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,762,764	\$1,762,764	\$1,762,764	\$1,762,764	\$1,762,764	\$1,762,764	\$1,762,764	100.00	00	Metros Cuadrados	860	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OMA TERMINADA / Registro: SIPTEN: Para el siguiente nivel.	
CP1710401042047	Fortalecimiento Con Concreto Esmeralda de la Diagonal Principal Las Miras II	02	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	100.00	00	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminado / Registro: SIPTEN: Para el siguiente nivel.	
CP1710401042046	Fortalecimiento Con Concreto Esmeralda de la Diagonal Principal Las Miras y Diagonal Las Miras	03	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$302,961	\$302,961	\$302,961	\$302,961	\$302,961	\$302,961	\$302,961	100.00	00	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIPTEN: Para el siguiente nivel.	
CP1710401042045	Construcción de Drenaje Sanitario Barrio La Gloria II	004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CIGRAP	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$2,114,227	\$2,114,227	\$2,114,227	\$2,114,227	\$2,114,227	\$2,114,227	\$2,114,227	100.00	00	Metros Cuadrados	318	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIPTEN: Para el siguiente nivel.	
CP171010104010	Construcción de Calles Con Concreto Esmeralda de la Mancha Piedra Parada	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Piedra Parada	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	100.00	00	Metros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
CP1710401040003	Construcción de Techado y Drenaje de Agua Multiple en la Localidad de Molino Las Miras	001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Molino Los Arcos	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,961,259	\$1,961,259	\$1,961,259	\$1,961,259	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,969	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIPTEN: Para el siguiente nivel.
CP1710401040049	Construcción de Albergue Cultural	02	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Municipal	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,400	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIPTEN: Para el siguiente nivel.
CP1710401040004	Construcción Recreativa Puntal Las Miras (Parque del Adulto Mayor)	03	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	220,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CP1710401040119	Reconstrucción de la Escuela Primaria Manuel Castellanos Castellanos	04	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	730	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CP1710401040135	Construcción de Techado y Drenaje de Agua Multiple en la Localidad de Camón Arcotete	5	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Camón Arcotete	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	203	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CP1710401040140	Construcción de Calles Rurales San Cristóbal de las Casas - La Candelaria	4	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Candelaria	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIPTEN: Para el siguiente nivel.
CP1710401040009	Construcción de Drenaje Sanitario, Drenaje Pluvial y Drenaje de Agua Pluvial	07	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Florencia	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	401	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIPTEN: Para el siguiente nivel.