

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

A ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205PIM01614301090	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	198.000.	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,739,637.21	10,739,637.21	0.00					
Sub Total por Programa			10,739,637.21	10,739,637.21	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			10,739,637.21	10,739,637.21	0.00					

E FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

1105AD001614301090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	---	7.57	54,915.5 ML	1,850.00	PERSONAS
1105AD002614301090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	43.29	4,222.50 M2	55,775.0	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,712,169.88	6,712,169.88	0.00					
Sub Total por Programa			6,712,169.88	6,712,169.88	0.00					

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)

0600AD007615101090	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	---	38.90	12,030.0 ML	6,174.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,837,570.00	3,837,570.00	0.00					
Sub Total por Programa			3,837,570.00	3,837,570.00	0.00					

UR URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN

0201210046141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	--	0.00	1.00 OBRA	520.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	----	------	-----------	--------	----------

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

15-dic.-21

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201210176141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	976,622.37	976,622.37	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	470.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,272,662.74	2,272,662.74	0.00						
10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
1002AD006612301090	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,852,099.89	6,852,099.89	0.00	---	16.47	4,306.56	M2	330.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,852,099.89	6,852,099.89	0.00						
36	CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS										
3601AD003614101090	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,599,917.90	2,599,917.90	0.00	---	59.81	1.00	OBRA	1,580.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,599,917.90	2,599,917.90	0.00						
Sub Total por Programa			11,724,680.53	11,724,680.53	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
0101040AD611101090	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	---	44.25	25.00	PERSONAS	29.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,613,420.67	5,613,420.67	0.00						
05	TECHO FIRME										
0505AD005611301090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0004 COMUNIDAD LA SIERRA	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	100.00	278.00	VIVIENDA	515.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			7,463,420.67	7,463,420.67	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			29,737,841.08	29,737,841.08	0.00						

E FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 3 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

2001B2101614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0024 EJIDO LA ALBARRADA	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	--	0.00	500.00	ML	549.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,467,718.99	4,467,718.99	0.00						
Sub Total por Programa			4,467,718.99	4,467,718.99	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,467,718.99	4,467,718.99	0.00						

E FIS MDF REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

0801200306141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	--	21.48	1.00	POZO PROFUNDO	256.00	PERSONAS
0801200516141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	--	21.52	1.00	POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801200856141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	--	32.23	1.00	POZO PROFUNDO	449.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,556,519.77	9,556,519.77	0.00						

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

1105200776143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	--	61.33	154.69	ML	263.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,335,970.40	1,335,970.40	0.00						
Sub Total por Programa			10,892,490.17	10,892,490.17	0.00						

UR URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN

0201200456141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	490,540.09	490,540.09	0.00	--	61.95	1.00	OBRA	491.00	PERSONAS
0201201036141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	--	71.36	1.00	OBRA	1,050.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 4 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201200386141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	30.49	1.00 OBRA	520.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			4,338,488.84	4,338,488.84	0.00						
10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
1001200246121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	995,591.37	995,591.37	0.00	---	68.85	564.25 M2	260.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			995,591.37	995,591.37	0.00						
29 PUENTES											
2901200286141010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	128,519.06	128,519.06	0.00	---	100.00	1.00 PUENTE	543.00	PERSONAS	
2901201096141010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	841,767.48	841,767.48	0.00	---	74.70	8.00 ML	840.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			970,286.54	970,286.54	0.00						
30 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS											
3001200806121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	930,365.58	930,365.58	0.00	---	58.91	497.25 M2	260.00	PERSONAS	
3001201146121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	---	74.42	1.17 M3	260.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			2,141,066.23	2,141,066.23	0.00						
35 PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS											
3504201166143010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	940,482.28	940,482.28	0.00	---	100.00	395.00 ML	1,370.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			940,482.28	940,482.28	0.00						
Sub Total por Programa			9,385,915.26	9,385,915.26	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			20,278,405.43	20,278,405.43	0.00						
Total General			65,223,602.71	65,223,602.71	0.00						

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 5 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE