

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 1 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

A ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205PIM01614301090	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	198.000.	PERSONAS
--------------------	---------------------------------	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

0.00 0.00 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1610PIM02565102010	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	0001 CABECERA MUNICIPAL	478,474.77	478,474.77	0.00	---	100.00	25.00 PIEZA	25.00	PERSONAS
1609PIM06567101090	ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,217.01	31,217.01	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	4.00	PERSONAS
1609PIM07569101090	COMPRA DE PORTON ABATIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	158,000.00	158,000.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	1,200.00	PERSONAS
1612PIM08541101090	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	4.00	PERSONAS
1612PIM09567102050	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,800.00	29,800.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	4.00	PERSONAS
1612PIM10567102010	COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,480.00	90,480.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	4.00	PERSONAS
1605PIM11511101050	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	94,829.00	94,829.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	35.00	PERSONAS
1605PIM12521101050	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,723.46	159,723.46	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	120.000.	PERSONAS
1605PIM03515101050	ADQUISICION DE EQUIPO DE CUMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	515,314.12	515,314.12	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	35.00	PERSONAS
1605PIM04515101050	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2	0001 CABECERA MUNICIPAL	160,321.00	160,321.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	41.00	PERSONAS
1605PIM05565101100	ADQUISICION DE UN IPHONE Y UN IPAD PARA COMUNICACION SOCIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,698.10	25,698.10	0.00	---	100.00	2.00 PIEZA	2.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,779,857.46 1,779,857.46 0.00

Sub Total por Programa

1,779,857.46 1,779,857.46 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,779,857.46 1,779,857.46 0.00

E FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 2 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
03	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA										
0301211026121010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00	---	27.33	35.00 TANQUE	229.00	PERSONAS	
0301210876121010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	604,814.63	604,814.63	0.00	---	0.00	18.00 TANQUE	224.00	PERSONAS	
0301210926121010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE EL CARMEN)	0069 SAN JOSE EL CARMEN	1,066,384.54	1,066,384.54	0.00	---	67.72	32.00 TANQUE	108.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			2,930,189.10	2,930,189.10	0.00						
08	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA										
0801211016141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0012 MONTE SION	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	362.00	PERSONAS	
0801211126141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00	---	69.85	1.00 POZO PROFUNDO	3,227.00	PERSONAS	
0801211006141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION (PARQUE DE FERIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,574,458.70	3,574,458.70	0.00	---	47.17	1.00 POZO PROFUNDO	3,007.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			10,712,451.79	10,712,451.79	0.00						
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA										
0901210896141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	396,241.70	396,241.70	0.00	---	0.00	1.00 RED DE AGUA POTABLE	115.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			396,241.70	396,241.70	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO										
1101210856141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES 2DA ETAPA. COL EL MESIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	375,018.35	375,018.35	0.00	---	71.35	159.00 ML	1,624.00	PERSONAS	
1105210436143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO LEON (B. SANTA LUCIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,185,439.22	1,185,439.22	0.00	---	46.14	127.44 ML	1,220.00	PERSONAS	
1105210406143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,552,208.57	1,552,208.57	0.00	---	81.98	188.77 ML	420.00	PERSONAS	
1101210296141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	---	19.45	154.69 ML	263.00	PERSONAS	

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 3 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1105210906143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON PATRICIA ARMENDARIZ (B. DE SAN DIEGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,201,150.81	2,201,150.81	0.00	---	36.17	305.00	ML	247.00	PERSONAS
1101210726141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, 2DA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,107,299.29	1,107,299.29	0.00	---	41.25	124.00	ML	886.00	PERSONAS
1105210866143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	---	71.25	352.10	ML	562.00	PERSONAS
1105210106143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	---	55.17	849.00	ML	1,797.00	PERSONAS
1105021346143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA GENESIS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	---	63.39	150.00	ML	1,932.00	PERSONAS
1105211176143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 2DA ETAPA (COL. 31 DE MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,099,523.97	2,099,523.97	0.00	---	0.00	187.83	ML	351.00	PERSONAS
1105AD002614301090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA (DEL SANTUARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,212,169.42	3,212,169.42	0.00	---	98.41	4,222.50	M2	55,775.0	PERSONAS
1105211046143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	---	0.00	136.12	ML	240.00	PERSONAS
1105001036143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	---	71.51	174.00	ML	210.00	PERSONAS
1105AD001614301090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.46	3,500,000.46	0.00	---	98.81	54,915.5	ML	1,850.00	PERSONAS
1105AD013614301090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES. (SEGUNDA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,496.69	430,496.69	0.00	---	79.80	14,571.0	ML	1,850.00	PERSONAS
1105211136143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,486,066.89	1,486,066.89	0.00	---	39.96	290.15	ML	720.00	PERSONAS
1105210986143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	330,817.18	330,817.18	0.00	---	60.08	154.69	ML	263.00	PERSONAS
1104AD008614301090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA . BARRIO DEL SANTUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	917,198.88	917,198.88	0.00	---	87.84	4,222.50	M2	55,775.0	PERSONAS
1105210566143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LIBIA Y JERICO SEGUNDA ETAPA (COL. DAMASCO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	461,495.53	461,495.53	0.00	---	68.84	51.00	ML	608.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 4 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1105210826143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON TLAXCALA Y SUS 3 CERRADAS SEGUNDA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	404,064.74	404,064.74	0.00	--	71.44	66.00	ML	4,240.00	PERSONAS
1105210376141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	--	71.43	297.80	ML	1,132.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			31,015,744.72	31,015,744.72	0.00						
Sub Total por Programa			45,054,627.31	45,054,627.31	0.00						
ED EDUCACION											
25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA											
2501210786121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR CCT 07DPR4020E EN POZO COLORADO 1	0059 POZO COLORADO	1,480,384.51	1,480,384.51	0.00	--	71.85	1.00	OBRA	193.00	PERSONAS
2501210716121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. FERNANDO SOLANA	0066 TAZA DE AGUA	1,607,814.71	1,607,814.71	0.00	--	78.19	588.00	M2	121.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,088,199.22	3,088,199.22	0.00						
Sub Total por Programa			3,088,199.22	3,088,199.22	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)											
0201GAS02332101090	ELABORACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL, MUSEO Y LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA (GASTOS INDIRECTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,800.00	92,800.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	165.00	PERSONAS
0201GAS01335101090	ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO Y DISEÑO DE CONCRETO PERMEABLE (GASTOS INDIRECTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,520.00	25,520.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	15,800.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			118,320.00	118,320.00	0.00						
Sub Total por Programa			118,320.00	118,320.00	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)											

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 5 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0600AD007615101090	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, EN DIFERENTES LOCALIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,837,570.00	3,837,570.00	0.00	--	91.77	12,030.0	ML	6,174.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,837,570.00	3,837,570.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,837,570.00	3,837,570.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN											
0201210046141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA (FRACC. NOGALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,296,040.37	1,296,040.37	0.00	--	72.40	1.00	OBRA	520.00	PERSONAS
0201210176141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO (FRACC. SANTO DOMINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	976,622.37	976,622.37	0.00	--	81.73	1.00	OBRA	470.00	PERSONAS
0201210736141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	970,280.84	970,280.84	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONAS
0202210366144010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AREA 2DA ETAPA (LA FLORECILA)	0022 LA FLORECILLA	1,994,357.67	1,994,357.67	0.00	--	93.67	1.00	OBRA	491.00	PERSONAS
0201210586141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE GIRASOL (COL. BUENA ESPERANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,646,476.52	1,646,476.52	0.00	--	86.17	1.00	OBRA	470.00	PERSONAS
0202211106141010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,617,381.74	2,617,381.74	0.00	--	96.53	1.00	OBRA	291.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,501,159.51	9,501,159.51	0.00						
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0401210446141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (REV. MEXICANA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,038,916.60	1,038,916.60	0.00	--	60.10	1.00	OBRA	1,100.00	PERSONAS
0403AD009246101090	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00	--	100.00	1.00	OBRA	158,000.	PERSONAS
0403AD016246101090	SUSTITUCION DE LUMINARIAS-EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00	--	100.00	1.00	OBRA	158,000.	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,567,388.19	14,567,388.19	0.00						

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 6 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07 NIVELACIÓN DE TIERRAS / RELLENOS SOLARES											
0701AD018614101090	TERRRAPLEN RELLENOS SOLIDOS (CUARTA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,763,269.28	2,763,269.28	0.00	--	37.37	1.00	OBRA	158,000.	PERSONAS
0701AD019614101090	TERRRAPLEN DE RELLEOS SOLIDOS (PRIMERA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,193,359.12	3,193,359.12	0.00	--	100.00	1.00	OBRA	158,000.	PERSONAS
07010AD20614101090	TERRRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,611,850.22	2,611,850.22	0.00	--	100.00	1.00	OBRA	158,000.	PERSONAS
0701AD015614101090	TERRRAPLEN DE RELLENOS SOLIDOS (TERCERA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,527,187.60	2,527,187.60	0.00	--	100.00	1.00	OBRA	158,000.	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,095,666.22	11,095,666.22	0.00						
09 CALLES											
0902AD010615301090	REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA TRAMO DEL KM-0+0000 AL KM 5+000	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,412,324.02	1,412,324.02	0.00	--	95.58	5.00	KM.	714.00	PERSONAS
0901211116153010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 5TA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	696,016.69	696,016.69	0.00	--	0.00	799.68	M2	2,536.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,108,340.71	2,108,340.71	0.00						
10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
1002AD006612301090	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SEDEM	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,278,147.78	1,278,147.78	0.00	--	99.92	4,306.56	M2	330.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,278,147.78	1,278,147.78	0.00						
19 MUROS DE CONTENCIÓN											
1901210756141010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	314,228.33	314,228.33	0.00	--	59.62	30.00	ML	212.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			314,228.33	314,228.33	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001210696141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0001 CABECERA MUNICIPAL	740,102.67	740,102.67	0.00	--	55.54	128.73	ML	100.00	PERSONAS
2001021466141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA CERRADA 9 DE ENERO 2DA ETAPA (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,009,909.40	1,009,909.40	0.00	--	71.39	231.77	ML	264.00	PERSONAS
2001210806141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORO Y LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	644,750.76	644,750.76	0.00	--	78.93	105.00	ML	470.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 7 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001211056141010900	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO EJIDO PEDERNAL-RANCHERIA BUENA VISTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	824,505.16	824,505.16	0.00	---	58.98	1.00	OBRA	127.00	PERSONAS
2001210816141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GERANIOS Y DALIAS (COL LAS GARDENIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	978,418.95	978,418.95	0.00	---	66.29	118.00	ML	2,410.00	PERSONAS
2001210346141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,256,883.95	1,256,883.95	0.00	---	0.00	150.00	ML	1,932.00	PERSONAS
2001210656141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES (FRACC. ELBOSQUE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	962,240.50	962,240.50	0.00	---	31.06	163.35	ML	263.00	PERSONAS
2001211096141010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM- 4+580 AL KM5+020..	0028 EL AGUAJE	4,652,551.35	4,652,551.35	0.00	---	100.00	440.00	ML	549.00	PERSONAS
2001210996141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,575,931.56	1,575,931.56	0.00	---	68.00	251.34	ML	720.00	PERSONAS
2001AD0116141010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA EL AGUAJE (COMUNIDAD EL AGUAJE)	0028 EL AGUAJE	3,104,198.39	3,104,198.39	0.00	---	83.93	500.00	ML	549.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,749,492.69	15,749,492.69	0.00						
23	VADO										
2301210886141010900	PASOS PEATONALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,065.76	550,065.76	0.00	---	60.00	12.50	PIEZA	7,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			550,065.76	550,065.76	0.00						
30	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS										
3001210576121010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07EPR0068W (COL. ART. 115)	0001 CABECERA MUNICIPAL	604,223.07	604,223.07	0.00	---	71.20	64.00	M2	384.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			604,223.07	604,223.07	0.00						
35	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS										
3504210516141010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	---	33.57	326.50	ML	1,370.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 8 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
Sub Total por Subprograma			1,241,997.84	1,241,997.84	0.00						
36	CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS										
3601AD003614101090	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,391,506.38	6,391,506.38	0.00	--	98.98	1.00 OBRA		1,580.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,391,506.38	6,391,506.38	0.00						
37	UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS										
3705211166123010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,905,386.82	4,905,386.82	0.00	---	69.85	894.20 ML		2,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,905,386.82	4,905,386.82	0.00						
38	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA										
3805AD012614301090	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE REJILLAS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS METALICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	201,066.60	201,066.60	0.00	---	96.74	305.00 ML		158.000.	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			201,066.60	201,066.60	0.00						
41	TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS										
4101211066121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION CLAVE 07EC005V (B. MARIA DE AUXILIADORA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,182,810.26	2,182,810.26	0.00	---	100.00	718.80 M2		375.00	PERSONAS
4101210766121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	---	69.91	614.25 M2		240.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,859,017.57	3,859,017.57	0.00						
Sub Total por Programa			72,367,687.47	72,367,687.47	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
0101040AD611101090	CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN EL AGUAJE, EJIDO LA ALBARRADA (TERCERA ERAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,613,420.67	5,613,420.67	0.00	---	99.49	25.00 PERSONAS		29.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,613,420.67	5,613,420.67	0.00						
02	MURO FIRME										
0201210976111010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,355,254.25	1,355,254.25	0.00	---	68.52	19.00 MURO FIRME		107.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,355,254.25	1,355,254.25	0.00						

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 9 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

03 PISO FIRME

0301210936111010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 69 VIVIENDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	742,898.63	742,898.63	0.00	---	58.19	69.00	VIVIENDA	371.00	PERSONAS
0301210606111010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 20 VIVIENDAS (PINABETAL)	0054 PINABETAL	494,563.94	494,563.94	0.00	---	42.15	20.00	VIVIENDA	24.00	PERSONAS
0301211086111010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	469,835.74	469,835.74	0.00	---	68.42	19.00	VIVIENDA	24.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,707,298.31 1,707,298.31 0.00

05 TECHO FIRME

0501211076111010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 19 VIVIENDAS (EL PAISAJE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	299,294.79	299,294.79	0.00	---	68.42	19.00	VIVIENDA	107.00	PERSONAS
0505AD005611301090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -REHABILITACION DE TECHO FIRME (LA SIERRA)	0004 COMUNIDAD LA SIERRA	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	100.00	278.00	VIVIENDA	515.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,149,294.79 2,149,294.79 0.00

Sub Total por Programa

10,825,268.02 10,825,268.02 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

135,291,672.02 135,291,672.02 0.00

E FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

0801200236141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	275.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------	---------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,644,342.55 2,644,342.55 0.00

Sub Total por Programa

2,644,342.55 2,644,342.55 0.00

UR URBANIZACIÓN

11 INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS

1103AD017612301090	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,218,800.61	1,218,800.61	0.00	---	22.12	680.00	M2	1,208.00	PERSONAS
1102191156123010900	REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	680,856.11	680,856.11	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	258.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,899,656.72 1,899,656.72 0.00

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 10 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

20 PAVIMENTACIÓN

2001B2101614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0024 EJIDO LA ALBARRADA	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	--	48.38	500.00	ML	549.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	----	-------	--------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

4,467,718.99 4,467,718.99 0.00

30 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS

3001191196121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	437,269.04	437,269.04	0.00	--	100.00	1.00	OBRA	328.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	----	--------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

437,269.04 437,269.04 0.00

38 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA

3805191146143010900	REHABILITACION DE TECHADO DE DOMO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,155,529.66	1,155,529.66	0.00	--	100.00	654.24	M2	636.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	----	--------	--------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,155,529.66 1,155,529.66 0.00

Sub Total por Programa

7,960,174.41 7,960,174.41 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

10,604,516.96 10,604,516.96 0.00

E FIS MDF REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

0801200516141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	--	46.30	1.00	POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801200306141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	--	60.48	1.00	POZO PROFUNDO	256.00	PERSONAS
0801201206141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	--	20.30	1.00	POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801200856141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	--	32.23	1.00	POZO PROFUNDO	449.00	PERSONAS
0801160316141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	509,966.29	509,966.29	0.00	--	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	15,000.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

15,497,526.95 15,497,526.95 0.00

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 11 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO											
1104180836143010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONAS
1105180966143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	125.00	PERSONAS
1105200776143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	---	61.33	154.69	ML	263.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,892,693.21	1,892,693.21	0.00						
Sub Total por Programa			17,390,220.16	17,390,220.16	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN											
0201200456141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	490,540.09	490,540.09	0.00	---	61.95	1.00	OBRA	491.00	PERSONAS
0201201036141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	---	71.36	1.00	OBRA	1,050.00	PERSONAS
0201201076141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	---	77.61	1.00	OBRA	550.00	PERSONAS
0202201176144010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONAS
0201200386141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	78.78	1.00	OBRA	520.00	PERSONAS
0201200826141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00	1.00	RED DE ENERGIA ELECTRICA	150.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,979,862.38	6,979,862.38	0.00						
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0405200836143010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	---	47.47	1.00	OBRA	560.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,427,173.09	1,427,173.09	0.00						

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 12 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05	CAMINOS RURALES										
0501180156153010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0001 CABECERA MUNICIPAL	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00	0.18 KM.	370.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			982,262.35	982,262.35	0.00						
09	CALLES										
0904200736154010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA), COL SAN RAFAEL	0001 CABECERA MUNICIPAL	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00	45.00 ML	796.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			993,048.42	993,048.42	0.00						
10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
1001200246121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	995,591.37	995,591.37	0.00	---	68.85	564.25 M2	260.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			995,591.37	995,591.37	0.00						
19	MUROS DE CONTENCIÓN										
1901170456141010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00	905.59 M3	790.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			239,374.08	239,374.08	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001180606141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00	2,145.00 M2	366.00	PERSONAS	
2001200126141010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0064 EJIDO PEDERNAL	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	---	0.00	1,040.00 ML	1,040.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			3,222,674.09	3,222,674.09	0.00						
29	PUENTES										
2901200286141010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	128,519.06	128,519.06	0.00	---	100.00	1.00 PUENTE	543.00	PERSONAS	
2901201096141010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	841,767.48	841,767.48	0.00	---	100.00	8.00 ML	840.00	PERSONAS	

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 13 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

970,286.54 970,286.54 0.00

30 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS

3001200806121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	930,365.58	930,365.58	0.00	--	100.00	497.25 M2	260.00	PERSONAS
3001201146121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	---	100.00	1.17 M3	260.00	PERSONAS
3001201126121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA * EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	---	93.14	1.00 OBRA	699.00	PERSONAS
3001200726121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECECER)	0001 CABECERA MUNICIPAL	870,369.55	870,369.55	0.00	--	100.00	563.05 M2	375.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,391,825.65 4,391,825.65 0.00

35 PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS

3504201166143010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	940,482.28	940,482.28	0.00	---	100.00	395.00 ML	1,370.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	-----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

940,482.28 940,482.28 0.00

Sub Total por Programa

21,142,580.25 21,142,580.25 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

38,532,800.41 38,532,800.41 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

2002040023922010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,132,605.91	3,132,605.91	0.00	---	50.00	1.00 DOCUMENTO	158,000.	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	----------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

3,132,605.91 3,132,605.91 0.00

Sub Total por Programa

3,132,605.91 3,132,605.91 0.00

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0202400019411010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,644,249.67	7,644,249.67	0.00	---	98.69	1.00 DOCUMENTO	158,000.	PERSONAS
---------------------	---------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	----------------	----------	----------

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

15-dic.-21

Pág. 14 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

7,644,249.67 7,644,249.67 0.00

Sub Total por Programa

7,644,249.67 7,644,249.67 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0702040143322020200 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 0001 CABECERA MUNICIPAL

7,567,285.60 7,567,285.60 0.00 --- 0.00 12,500.0 TON. 158,000. PERSONAS

Sub Total por Subprograma

7,567,285.60 7,567,285.60 0.00

Sub Total por Programa

7,567,285.60 7,567,285.60 0.00

RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA

01 ADQUISICIÓN DE SUELO

0100140155811010200 ADQUISICION DE TERRENO 0001 CABECERA MUNICIPAL

12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 --- 0.00 1.00 DOCUMENTO 158,000. PERSONAS

Sub Total por Subprograma

12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

Sub Total por Programa

12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

SA SALUD

04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

0400040092541020900 ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19 0001 CABECERA MUNICIPAL

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 --- 76.49 1.00 ACCION 158,000. PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

Sub Total por Programa

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

0101140163322010400 ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS 0001 CABECERA MUNICIPAL

301,600.00 301,600.00 0.00 --- 100.00 1.00 ACCION 158,000. PERSONAS

Sub Total por Subprograma

301,600.00 301,600.00 0.00

Sub Total por Programa

301,600.00 301,600.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

31,845,741.18 31,845,741.18 0.00

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 15 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0202400019411010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	--	48.31	1.00	DOCUMENTO	158.000.	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,257,003.32	5,257,003.32	0.00						
Sub Total por Programa			5,257,003.32	5,257,003.32	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,257,003.32	5,257,003.32	0.00						

G OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

0101601026111010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	50.00	PERSONAS
0101601036111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	500.00	PERSONAS
0101601046111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PIEZA
0101601056111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601066111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601076111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601086111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	50.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

AFFPOA

15-dic.-21

Pág. 16 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101601096111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	--	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601106111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	--	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601116111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	--	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
Total General			227,620,122.35	227,620,122.35	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE