

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 1 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205PIM01614301090	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	198,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00					

## 16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1610PIM02565102010	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	0001 CABECERA MUNICIPAL	478,474.77	478,474.77	0.00	---	100.00	25.00 PIEZA	25.00	PERSONAS
1605PIM03515101050	ADQUISICION DE EQUIPO DE CUMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	515,314.12	515,314.12	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	35.00	PERSONAS
1605PIM04515101050	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 2	0001 CABECERA MUNICIPAL	160,321.00	160,321.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	41.00	PERSONAS
1605PIM05565101100	ADQUISICION DE UN IPHONE Y UN IPAD PARA COMUNICACION SOCIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,698.10	25,698.10	0.00	---	100.00	2.00 PIEZA	2.00	PERSONAS
1609PIM06567101090	ADQUISICION DE UN APISONADOR (BAILARINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,217.01	31,217.01	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	4.00	PERSONAS
1609PIM07569101090	COMPRA DE PORTON ABATIBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	158,000.00	158,000.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	1,200.00	PERSONAS
1612PIM08541101090	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	4.00	PERSONAS
1612PIM09567102050	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,800.00	29,800.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	4.00	PERSONAS
1612PIM10567102010	COMPRA DE MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,480.00	90,480.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	4.00	PERSONAS
1605PIM11511101050	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	94,829.00	94,829.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	35.00	PERSONAS
1605PIM12521101050	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,723.46	159,723.46	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	120,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,779,857.46	1,779,857.46	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			1,779,857.46	1,779,857.46	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			1,779,857.46	1,779,857.46	0.00					

## EA FISMDF AÑO EN CURSO

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 2 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>03</b>	<b>DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA</b>										
0301210876121010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA ( EL MANZANILLO II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	604,814.63	604,814.63	0.00	---	0.00	18.00	TANQUE	224.00	PERSONAS
0301211026121010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,258,989.93	1,258,989.93	0.00	---	27.33	35.00	TANQUE	229.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,863,804.56	1,863,804.56	0.00						
<b>08</b>	<b>POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA</b>										
0801211126141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,299,979.57	4,299,979.57	0.00	---	69.85	1.00	POZO PROFUNDO	3,227.00	PERSONAS
0801211016141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0012 MONTE SION	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	362.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			7,137,993.09	7,137,993.09	0.00						
<b>09</b>	<b>RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA</b>										
0901210896141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	396,241.70	396,241.70	0.00	---	0.00	1.00	RED DE AGUA POTABLE	115.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			396,241.70	396,241.70	0.00						
<b>11</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO</b>										
1101210296141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,461,372.20	2,461,372.20	0.00	---	75.21	154.69	ML	263.00	PERSONAS
1105210866143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,369,039.04	1,369,039.04	0.00	---	71.25	352.10	ML	562.00	PERSONAS
1105210106143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	---	55.17	849.00	ML	1,797.00	PERSONAS
1105210376141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ( COL. EL RELICARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	---	71.43	297.80	ML	1,132.00	PERSONAS
1105211046143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE ( COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	---	0.00	136.12	ML	240.00	PERSONAS
1105001036143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	---	71.51	174.00	ML	210.00	PERSONAS

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 3 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1105211136143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,486,066.89	1,486,066.89	0.00	---	39.96	290.15	ML	720.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			11,981,977.66	11,981,977.66	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			21,380,017.01	21,380,017.01	0.00						
<b>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>											
<b>02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)</b>											
0201GAS02332101090	ELABORACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL, MUSEO Y LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA (GASTOS INDIRECTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,800.00	92,800.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	165.00	PERSONAS
0201GAS01335101090	ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO Y DISEÑO DE CONCRETO PERMEABLE ( GASTOS INDIRECTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,520.00	25,520.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	15,800.00	PERSONAS
0201GA003379401090	EVALUACION DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	261,360.00	261,360.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	600.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			379,680.00	379,680.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			379,680.00	379,680.00	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>02 ELECTRIFICACIÓN</b>											
0201210736141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	970,280.84	970,280.84	0.00	---	36.06	1.00	OBRA	250.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			970,280.84	970,280.84	0.00						
<b>04 ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
0403AD016246101090	SUSTITUCION DE LUMINARIAS-EFECIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	158,000.00	PERSONAS
0403AD009246101090	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,499,429.72	7,499,429.72	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			13,528,471.59	13,528,471.59	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 4 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001210346141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SELVA (COL. BUGAMBILIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	150.00	ML	1,932.00	PERSONAS
2001210696141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0001 CABECERA MUNICIPAL	740,102.67	740,102.67	0.00	--	55.54	128.73	ML	100.00	PERSONAS
2001210996141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,575,931.56	1,575,931.56	0.00	--	68.00	251.34	ML	720.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,316,034.23	2,316,034.23	0.00						
<b>35</b>	<b>PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS</b>										
3504210516141010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,241,997.84	1,241,997.84	0.00	--	33.57	326.50	ML	1,370.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,241,997.84	1,241,997.84	0.00						
<b>37</b>	<b>UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS</b>										
3705211166123010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,905,386.82	4,905,386.82	0.00	--	69.85	894.20	ML	2,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,905,386.82	4,905,386.82	0.00						
<b>41</b>	<b>TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS</b>										
4101210766121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,676,207.31	1,676,207.31	0.00	--	69.91	614.25	M2	240.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,676,207.31	1,676,207.31	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			24,638,378.63	24,638,378.63	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			46,398,075.64	46,398,075.64	0.00						
<b>EB FISIMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>08</b>	<b>POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA</b>										
0801200236141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	--	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	275.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,644,342.55	2,644,342.55	0.00						

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 5 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Programa**

2,644,342.55    2,644,342.55    0.00

**UR URBANIZACIÓN****11 INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS**

1103AD017612301090	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,218,800.61	1,218,800.61	0.00	---	22.12	680.00 M2	1,208.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,218,800.61    1,218,800.61    0.00

**20 PAVIMENTACIÓN**

2001B2101614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0024 EJIDO LA ALBARRADA	4,467,718.99	4,467,718.99	0.00	---	48.38	500.00 ML	549.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

4,467,718.99    4,467,718.99    0.00

**Sub Total por Programa**

5,686,519.60    5,686,519.60    0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

8,330,862.15    8,330,862.15    0.00

**EC FIS MDF REFRENDOS****AS AGUA Y SANEAMIENTO****08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**

0801200306141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	---	60.48	1.00 POZO PROFUNDO	256.00	PERSONAS
0801200516141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,892,265.10	2,892,265.10	0.00	---	46.30	1.00 POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801160316141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	15,000.00	PERSONAS
0801200856141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	---	32.23	1.00 POZO PROFUNDO	449.00	PERSONAS
0801201206141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	---	20.30	1.00 POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

15,497,526.95    15,497,526.95    0.00

**11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO**

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 6 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1104180836143010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	281,816.83	281,816.83	0.00	--	0.00	1.00 OBRA	250.00	PERSONAS	
1105180966143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	125.00	PERSONAS	
1105200776143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	---	61.33	154.69 ML	263.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,892,693.21	1,892,693.21	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			17,390,220.16	17,390,220.16	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>02 ELECTRIFICACIÓN</b>											
0201200456141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	490,540.09	490,540.09	0.00	--	61.95	1.00 OBRA	491.00	PERSONAS	
0201201036141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	---	71.36	1.00 OBRA	1,050.00	PERSONAS	
0201201076141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	---	77.61	1.00 OBRA	550.00	PERSONAS	
0201200386141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	78.78	1.00 OBRA	520.00	PERSONAS	
0201200826141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA ( SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00	1.00 RED DE ENERGIA ELECTRICA	150.00	PERSONAS	
0202201176144010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS ( FRACC. POTRERO BISMARCK)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	350.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,979,862.38	6,979,862.38	0.00						
<b>04 ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
0405200836143010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	---	47.47	1.00 OBRA	560.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,427,173.09	1,427,173.09	0.00						
<b>05 CAMINOS RURALES</b>											

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 7 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0501180156153010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0001 CABECERA MUNICIPAL	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00	0.18	KM.	370.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			982,262.35	982,262.35	0.00						
<b>09 CALLES</b>											
0904200736154010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0001 CABECERA MUNICIPAL	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00	45.00	ML	796.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			993,048.42	993,048.42	0.00						
<b>10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>											
1001200246121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	995,591.37	995,591.37	0.00	---	68.85	564.25	M2	260.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			995,591.37	995,591.37	0.00						
<b>19 MUROS DE CONTENCIÓN</b>											
1901170456141010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ( LOS ANGELES EL PINAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00	905.59	M3	790.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			239,374.08	239,374.08	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001180606141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00	2,145.00	M2	366.00	PERSONAS
2001200126141010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0064 EJIDO PEDERNAL	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	---	0.00	1,040.00	ML	1,040.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,222,674.09	3,222,674.09	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			14,839,985.78	14,839,985.78	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			32,230,205.94	32,230,205.94	0.00						

## FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

## AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102004083794010200	MANTTO, COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,168,016.20	1,168,016.20	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
0102040113794020100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ALERTA SISMICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	229,828.48	229,828.48	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
0102040133794020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL CIPROCYB	0001 CABECERA MUNICIPAL	410,498.48	410,498.48	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	80.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,808,343.16	1,808,343.16	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,808,343.16	1,808,343.16	0.00						
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS</b>											
2002040023922010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,132,604.00	3,132,604.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,132,604.00	3,132,604.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,132,604.00	3,132,604.00	0.00						
<b>OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
0202400019411010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,362,270.97	10,362,270.97	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			10,362,270.97	10,362,270.97	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			10,362,270.97	10,362,270.97	0.00						
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA</b>											
0102040031221020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	68,380,420.40	68,380,420.40	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	373.00	POLICIA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			68,380,420.40	68,380,420.40	0.00						
<b>02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>											
0205040041551020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,642,871.99	1,642,871.99	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	351.00	POLICIA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,642,871.99	1,642,871.99	0.00						
<b>03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>											



## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 9 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306040053794020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,857,276.99	18,857,276.99	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			18,857,276.99	18,857,276.99	0.00						
<b>04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
0414040061221020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,108,432.86	3,108,432.86	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,108,432.86	3,108,432.86	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			91,989,002.24	91,989,002.24	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0702040143322020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	100,000.00	TON.	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>											
0101040071221020100	PAGO NOMINA A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,470,471.82	5,470,471.82	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,470,471.82	5,470,471.82	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,470,471.82	5,470,471.82	0.00						
<b>RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA</b>											
<b>01 ADQUISICIÓN DE SUELO</b>											
0100140155811010200	ADQUISICION DE TERRENO	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			12,000,000.00	12,000,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			12,000,000.00	12,000,000.00	0.00						
<b>SA SALUD</b>											
<b>04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>											
0400040162531020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	190,035.45	190,035.45	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	355.00	POLICIA

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 10 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400040092541020900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0001 CABECERA MUNICIPAL	944,982.50	944,982.50	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,135,017.95	1,135,017.95	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,135,017.95	1,135,017.95	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
0100040122211010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,283,587.74	6,283,587.74	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	1,520.00	ALUMNOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,283,587.74	6,283,587.74	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			6,283,587.74	6,283,587.74	0.00						
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>											
<b>01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>											
0101140163322010400	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	301,600.00	301,600.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			301,600.00	301,600.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			301,600.00	301,600.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			132,482,897.88	132,482,897.88	0.00						
<b>FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
0202400019411010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,257,003.32	5,257,003.32	0.00	---	99.99	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,257,003.32	5,257,003.32	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,257,003.32	5,257,003.32	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
0100040122211010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,375,602.10	1,375,602.10	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	1,520.00	ALUMNOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,375,602.10	1,375,602.10	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,375,602.10	1,375,602.10	0.00						

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

03-feb.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 11 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## Sub Total por Fuente de Financiamiento

6,632,605.42      6,632,605.42      0.00

## GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS

## VI VIVIENDA

## 01 CUARTO DORMITORIO

0101601026111010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	50.00	PERSONAS
0101601036111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	500.00	PERSONAS
0101601046111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PIEZA
0101601056111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601066111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601076111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601086111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	50.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601096111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601106111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
0101601116111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**AFFPOA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

03-feb.-22

Pág. 12 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>Sub Total por Subprograma</b>	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00								
<b>Sub Total por Programa</b>	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00								
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00								
<b>Total General</b>	232,163,035.49	232,163,035.49	0.00								

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE