

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0603PIM01614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 1 ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	12,350.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00					

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1605PIM28519101050	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	152,522.53	152,522.53	0.00	---	82.22	8.00 PERSONAS	8.00	PIEZA
1604PIM29541101040	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO FRONTIER MODELO. 2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	456,291.00	456,291.00	0.00	---	100.00	1.00 PERSONAS	1.00	VEHICULO
<b>Sub Total por Subprograma</b>			608,813.53	608,813.53	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			608,813.53	608,813.53	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			608,813.53	608,813.53	0.00					

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

0801241146141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA	0122 BARRIO DE FATIMA	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	1,125.00	PERSONAS
0801241376141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA	0079 CORAZON DE MARIA	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	135.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			12,337,487.59	12,337,487.59	0.00					

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

0901240916141010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0292 LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	1,018,905.80	1,018,905.80	0.00	---	0.00	280.00 ML	830.00	PERSONAS
0901241436141010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. EN LA COL. BELEN	0344 COLONIA BELEN	4,548,704.97	4,548,704.97	0.00	---	0.00	130.00 ML	1,125.00	PERSONAS
0901240416141010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (TERCERA ETAPA)	0004 COMUNIDAD LA SIERRA	1,790,450.55	1,790,450.55	0.00	---	57.97	1.00 SISTEMA	1,003.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			7,358,061.32	7,358,061.32	0.00					

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>14</b>	<b>RED DE ALCANTARILLADO (OIR)</b>										
1405241676143010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00	---	0.00	449.62 ML	460.00	PERSONAS	
1405240706143010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	706.07 ML	460.00	PERSONAS	
1401241406141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,078,102.55	1,078,102.55	0.00	---	0.00	220.00 ML	862.00	PERSONAS	
1401241466141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO. COL. EL PROGRESO	0350 COLONIA EL PROGRESO	4,899,452.43	4,899,452.43	0.00	---	0.00	672.57 ML	3,920.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			8,439,361.72	8,439,361.72	0.00						
<b>32</b>	<b>DRENAJE SANITARIO (OIR)</b>										
3201241526141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES	0110 COLONIA INSURGENTES	3,795,386.30	3,795,386.30	0.00	---	0.00	241.95 ML	303.63	PERSONAS	
3205241536143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN. COL. 1RO DE ENERO	0158 COLONIA PRIMERO DE ENERO	5,917,199.79	5,917,199.79	0.00	---	0.00	578.36 ML	420.00	PERSONAS	
3201241476141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. RIO BLANCO, AV. RIO GRUJALVA Y C/JON. RIO LACANTUN.	0342 COL. RIO SAN JUAN	1,567,044.24	1,567,044.24	0.00	---	0.00	363.00 ML	313.00	PERSONAS	
3205241546143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO. BARRIO DE SAN RAMON	0132 BARRIO SAN RAMON	1,352,653.54	1,352,653.54	0.00	---	0.00	81.10 ML	160.00	PERSONAS	
3205241286143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,368,799.07	2,368,799.07	0.00	---	0.00	236.08 ML	1,895.00	PERSONAS	
3205241356143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DEL SANTUARIO	0336 COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO	1,283,952.91	1,283,952.91	0.00	---	0.00	105.00 ML	420.00	PERSONAS	
3205241006143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGISTERIAL (SEGUNDA ETEPA)	0229 COL. 14 DE SEPTIEMBRE	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00	---	57.16	2,904.20 M2	350.00	PERSONAS	
3205241646143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TERCERA CERRADA DEL CAMPO AEREO	0058 BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	1,648,834.52	1,648,834.52	0.00	---	0.00	132.36 ML	420.00	PERSONAS	
3205241586141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL VERGEL	0348 COLONIA EL VERGEL	3,483,923.21	3,483,923.21	0.00	---	0.00	259.84 ML	85.00	PERSONAS	
3202241576144010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. COL. LA JOYA FRACCION 8	0349 COL. LA JOYA FRACCION 8	634,424.20	634,424.20	0.00	---	0.00	206.85 ML	420.00	PERSONAS	

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
3205241636143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CESAR AUGUSTO SANDINO (SEGUNDA ETAPA)	0278 COLONIA AMERICA LIBRE	3,066,959.58	3,066,959.58	0.00	--	0.00	2,005.07	M2	2,454.00	PERSONAS
3205240306143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL	0138 COLONIA BUENA ESPERANZA	2,568,988.27	2,568,988.27	0.00	---	0.00	155.32	ML	421.00	PERSONAS
3205240246143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	0301 COLONIA LA HORMIGA	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00	---	53.57	278.00	ML	3,030.00	PERSONAS
3205240166143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA	0127 BARRIO DE TLAXCALA	8,875,568.53	8,875,568.53	0.00	---	79.83	605.00	ML	420.00	PERSONAS
3205240566143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES	0307 BARRIO LA GARITA II	2,930,672.65	2,930,672.65	0.00	---	0.00	338.00	ML	420.00	PERSONAS
3205240636143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO	0315 FRACCIONAMIENTO SALESIANOS	4,502,942.76	4,502,942.76	0.00	---	0.00	301.00	ML	180.00	PERSONAS
3205240896143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LA PRIMAVERA	0193 BARRIO LA GARITA	1,722,570.84	1,722,570.84	0.00	---	58.04	175.00	ML	1,378.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			51,749,271.87	51,749,271.87	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			79,884,182.50	79,884,182.50	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>21 PRIMARIA U HOMÓLOGO (BARDA PERIMETRAL)</b>											
2101241596121010900	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "PACAL" COL. SAN JOSE	0347 COLONIA SAN JOSE	1,305,766.77	1,305,766.77	0.00	--	0.00	105.51	ML	1,045.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,305,766.77	1,305,766.77	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,305,766.77	1,305,766.77	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)</b>											
0201241556141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR SAN FELIPE, EN LA CARRETERA INTERNACIONAL. CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,631,013.84	1,631,013.84	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,800.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,631,013.84	1,631,013.84	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001241446141010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,041,689.03	4,041,689.03	0.00	---	0.00	781.78	ML	3,233.00	PERSONAS

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001240386141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON JAPON, AV. JUDEA Y CALLE CANAAN	0305 BARRIO ANEXO LA GARITA II	1,741,952.25	1,741,952.25	0.00	--	59.31	571.33	M2	1,394.00	PERSONAS
2001241496141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JERUSALEN. COL. SEGUNDA JERUSALEN	0345 COLONIA SEGUNDA JERUSALEN	1,099,284.27	1,099,284.27	0.00	--	0.00	480.00	ML	320.00	PERSONAS
2001240146141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS (2DA ETAPA)	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	9,277,954.63	9,277,954.63	0.00	--	71.14	1,000.00	ML	771.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			16,160,880.18	16,160,880.18	0.00						
<b>31</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>										
3101241696121010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COL. EL CARMEN	0275 COLONIA EL CARMEN	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	200.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,240,050.72	1,240,050.72	0.00						
<b>36</b>	<b>CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>										
3605ADO02614301090	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	2,228,852.97	2,228,852.97	0.00	--	100.00	1,883.87	VIAJES	1,646.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,228,852.97	2,228,852.97	0.00						
<b>65</b>	<b>TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS</b>										
6501241246121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COL. BELISARIO DOMINGUEZ	0333 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	2,780,583.45	2,780,583.45	0.00	--	35.50	688.00	M2	2,224.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,780,583.45	2,780,583.45	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			24,041,381.16	24,041,381.16	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			105,231,330.43	105,231,330.43	0.00						
<b>EC FAISMUN REFRENDOS</b>											
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>03</b>	<b>DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA</b>										
0301211026121010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	279,777.44	279,777.44	0.00	--	0.00	35.00	DEPOSITO O TANQUE	229.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			279,777.44	279,777.44	0.00						

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>08</b>	<b>POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>										
0801201206141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801200516141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801200856141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	449.00	PERSONAS
0801210236141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	275.00	PERSONAS
0801200306141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	256.00	PERSONAS
0801211016141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0001 CABECERA MUNICIPAL	875,389.06	875,389.06	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	362.00	PERSONAS
0801160316141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	15,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			13,679,913.50	13,679,913.50	0.00						
<b>11</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL</b>										
1104180836143010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONAS
1105180966143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	125.00	PERSONAS
1105200776143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	516,606.50	516,606.50	0.00	---	0.00	154.69	ML	263.00	PERSONAS
1105211046143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE ( COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	513,958.54	513,958.54	0.00	---	0.00	136.12	ML	240.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,587,287.85	1,587,287.85	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			15,546,978.79	15,546,978.79	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>02</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN (OIR)</b>										
0201201076141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	397,616.29	397,616.29	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	550.00	PERSONAS



## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

14-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 7 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1001200246121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	310,079.43	310,079.43	0.00	---	0.00	564.25	M2	260.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			310,079.43	310,079.43	0.00						
<b>11</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS</b>										
1103AD017612301090	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	949,162.61	949,162.61	0.00	---	0.00	680.00	M2	1,208.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			949,162.61	949,162.61	0.00						
<b>19</b>	<b>MURO DE CONTENCIÓN</b>										
1901170456141010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ( LOS ANGELES EL PINAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00	905.59	M3	790.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			239,374.08	239,374.08	0.00						
<b>20</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
2001180606141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00	905.59	M3	790.00	PERSONAS
2001B2101614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0024 EJIDO LA ALBARRADA	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00	500.00	ML	549.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,349,703.81	3,349,703.81	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			10,564,942.96	10,564,942.96	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			26,111,921.75	26,111,921.75	0.00						
<b>EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>											
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>36</b>	<b>CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>										
3605ADO02614301090	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	98,809.04	98,809.04	0.00	---	98.82	1,883.87	VIAJES	1,646.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			98,809.04	98,809.04	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			98,809.04	98,809.04	0.00						

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

98,809.04      98,809.04      0.00

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**

**AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

**01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

0102FA035355102010	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	125,000.00	125,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0102FA034261102010	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	187,500.00	187,500.00	0.00	---	32.00	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0102FA009261102010	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	562,500.00	562,500.00	0.00	---	70.04	44,000.00	LITROS	215,874.00	PERSONAS
0102FA012271102010	ADQ. DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	79.67	1.00	LOTE	215,874.00	PERSONAS
0102FA008122102010	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,296,418.16	6,296,418.16	0.00	---	59.75	56.00	PERSONAS	215,874.00	PERSONAS
0102FA008132202010	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,386,859.06	1,386,859.06	0.00	---	54.47	56.00	PERSONAS	215,874.00	PERSONAS
0102FA008398102010	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,903.86	141,903.86	0.00	---	56.63	56.00	PERSONAS	215,874.00	PERSONAS
0102FA010355102010	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	373,534.31	373,534.31	0.00	---	22.04	16.00	SERVICIO	215,874.00	PERSONAS
0102FA013541102010	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	215,874.00	PERSONAS
0102FA011345101090	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	18.02	16.00	SERVICIO	215,874.00	PERSONAS
0102FA015144102010	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,215.69	80,215.69	0.00	---	100.00	56.00	PERSONAS	215,874.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

13,953,931.08      13,953,931.08      0.00

**Sub Total por Programa**

13,953,931.08      13,953,931.08      0.00

**OF OBLIGACIONES FINANCIERAS**

**02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS**

0201FA023392201020	SANEAMIENTO FINANCIERO 01	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	215,506.00	PERSONAS
--------------------	---------------------------	-------------------------	------	------	------	-----	-----	------	----------	------------	----------

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201FA031392201090	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,197,868.72	5,197,868.72	0.00	--	99.48	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0201FA032392202010	PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	145,375.28	145,375.28	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0201FA033941101020	PAGO DE EDEUDOS DE EJERICICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,675,212.26	15,675,212.26	0.00	---	89.77	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			21,018,456.26	21,018,456.26	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			21,018,456.26	21,018,456.26	0.00						
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA</b>											
0102FA002122102010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,158,883.22	74,158,883.22	0.00	---	62.37	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0102FA002132202010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,746,392.78	17,746,392.78	0.00	---	52.34	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0102FA002398102010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	---	67.05	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0102FA002159202010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	---	57.57	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0102FA002171902010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	73.76	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0102FA002144102010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	62.67	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0102FA002339302010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	---	99.93	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0102FA003271102010	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	---	100.00	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0102FA003551102010	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,682,340.00	4,682,340.00	0.00	---	100.00	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

117,110,289.86 117,110,289.86 0.00

**02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD**

0205FA02433302010	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00	--	92.62	325.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0205FA024334102010	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,168,000.00	1,168,000.00	0.00	--	100.00	325.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

2,546,000.00 2,546,000.00 0.00

**03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

0306FA005261102010	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	---	79.96	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0306FA005355102010	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	46.30	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0306FA005511102010	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0306FA007511102010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQ. DE PATRULLAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	378,256.00	378,256.00	0.00	---	100.00	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0306FA007541102010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQ. DE PATRULLAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,743,980.00	4,743,980.00	0.00	---	100.00	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

15,732,736.00 15,732,736.00 0.00

**06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN**

0621FA006565102010	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	209,506.00	PERSONAS
--------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	----------	------------	----------

**Sub Total por Subprograma**

900,000.00 900,000.00 0.00

**Sub Total por Programa**

136,289,025.86 136,289,025.86 0.00

**R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**

**07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA**

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0701FA019541102020	ADQUISICIÓN DE PIPA DE AGUA (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,190,400.00	2,190,400.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	215,874.00	PERSONAS
0701FA020326102020	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ENTIERRO SANITARIO (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	0262 COBERTURA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0701FA018541102020	ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	215,874.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,690,400.00	4,690,400.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,690,400.00	4,690,400.00	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203FA014541102010	ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	--	99.98	1.00	LOTE	215,874.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,904,963.00	1,904,963.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,904,963.00	1,904,963.00	0.00						
<b>SA SALUD</b>											
<b>04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>											
0400FA210253102090	VII.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	--	99.89	1.00	LOTE	215,346.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			300,000.00	300,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			300,000.00	300,000.00	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
0100FA016221101080	BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0109 LOCALIDADES VARIAS	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	---	63.14	59,246.00	PERSONAS	359,246.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			12,523,429.41	12,523,429.41	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			12,523,429.41	12,523,429.41	0.00						
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>											

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>01</b>	<b>ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>										
0102FA022541101020	VIII.- ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	215,346.00	PERSONAS
0102FA007541102010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
0102FA007511102010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	468.00	POLICIA	209,506.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>											
<b>04</b>	<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>										
0401FA026122102010	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	597,200.00	597,200.00	0.00	---	65.59	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0401FA026132202010	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	137,800.00	137,800.00	0.00	---	59.15	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0401FA026398102010	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,582.00	15,582.00	0.00	---	55.10	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0401FA027122102010	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	219,625.00	219,625.00	0.00	---	82.25	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0401FA027132202010	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	53,215.19	53,215.19	0.00	---	70.82	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0401FA027398102010	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,750.20	4,750.20	0.00	--	82.77	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
0401FA028122102010	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA-VIGILANTES CIUDADANOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,935,200.00	2,875,200.00	60,000.00	--	73.44	1.00	PROYECTO	215,874.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,963,372.39	3,903,372.39	60,000.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,963,372.39	3,903,372.39	60,000.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>13 EQUIPAMIENTO URBANO</b>											
1301FA030297102010	ADQUISICION DE ARCO DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,904,000.00	1,904,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	215,874.00	PERSONAS
1301FA017351102010	URBANIZACIÓN (SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	99.83	1.00	LOTE	215,346.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,904,000.00	3,904,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,904,000.00	3,904,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			198,547,578.00	198,487,578.00	60,000.00						
<b>FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
0201FB032394101020	SANEAMIENTO FINANCIERO 10	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	215,346.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,339,858.51	1,339,858.51	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,339,858.51	1,339,858.51	0.00						
<b>RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA</b>											
<b>01 ADQUISICIÓN DE SUELO</b>											
0100140155811010200	ADQUISICION DE TERRENO	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>Sub Total por Subprograma</b>	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00							
<b>Sub Total por Programa</b>	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00							
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>	13,339,858.51	13,339,858.51	0.00							

**GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS**

**VI VIVIENDA**

01	CUARTO DORMITORIO									
0101601056111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00 PERSONAS
0101601076111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00 PERSONAS
0101601026111010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00 PERSONAS
0101601036111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00 PERSONAS
0101601046111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00 PERSONAS
0101601066111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00 PERSONAS
0101601086111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00 PERSONAS
0101601096111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00 PERSONAS
0101601106111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	720.00 PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**AFFPOA**

14-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 15 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010160111611010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	--	0.00	20.00	VIVIENDA	750.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
<b>Total General</b>			348,246,842.26	348,186,842.26	60,000.00						

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE